



Schlussabrechnung

für die Baumaßnahme

Fußgängerzone, Poller, Umbau/Verbesserung

Investitionsauftrag
Haushaltsstelle

I54100004173

Haushaltsvollzug:

Kosten- schätzung	Vergabesumme einschl. Nachaufträge	Abrechnungs- summe	Vergleich + mehr/ - weniger (Spalte 3-2)	erhaltene Zuschüsse
EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
90.000,00	77.939,22	102.714,13	24.774,91	

Mittelbereitstellung:

Haushaltsjahr	Ansatz EUR	Inanspruchnahme EUR
2016	52.000,00	0,00
2017	38.000,00	0,00
2018 (ÜPL)	12.720,00	102.714,13
<u>insgesamt:</u>	<u>102.720,00</u>	<u>102.714,13</u>

Fertigstellung der Maßnahme:

Nov 18
(Monat / Jahr)

Erläuterungen:

im Rahmen der Ausführung der Maßnahme kam es zu Mehrkosten, da der nach den Ausgrabungsarbeiten vorgefundene Leitungsverlauf für die Gas- und Stromversorgung zusätzliche Arbeiten beim Setzen der Fundamente erforderlich machte. Auch kam es zu Mehrkosten, da zusätzliche Beschilderung und Höhenregulierung im Bereich der Poller erforderlich waren. Diese Arbeiten waren zum Zeitpunkt der Planung nicht ersichtlich.

Für die Richtigkeit:


(Unterschrift)