

Schlussabrechnung

für die Baumaßnahme

Nußbaumerstr. Spr. Verkehrsb. Umb./Verb.

Investitionsauftrag
Haushaltsstelle

I54109000073

Haushaltsvollzug:

Kosten- schätzung	Vergabesumme einschl. Nachaufträge	Abrechnungs- summe	Vergleich + mehr/ - weniger (Spalte 3-2)	erhaltene Zuschüsse
EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
206.100,00	133.512,46	142.405,62	8.893,16	28.067,97

Mittelbereitstellung:

Haushaltsjahr	Ansatz/ Nachfinanzierung EUR	Inanspruchnahme EUR
2013	52.600,00	0,00
2014	60.000,00	0,00
2015	165.000,00	91.765,33
2016	0,00	50.640,29
<u>insgesamt:</u>	<u>277.600,00</u>	<u>142.405,62</u>

Fertigstellung der Maßnahme:

Aug. 2016
(Monat / Jahr)

Erläuterungen:

Die ursprüngliche Planung- barrierefreie Haltestelle Nußbaumer Str. - wurde aufgrund eines schweren Personenunfalls um einen Fahrbahnteiler zur Verengung und somit einer Geschwindigkeitsreduzierung erweitert. Die daraus resultierenden Mehrkosten des erweiterten Bauumfangs bilden sich in der ÜPL ab.

Für die Richtigkeit:


.....
(Unterschrift)