

## Verfahren: 3890 - Bretten (Nord)

**Brutzeiten der planungsrelevanter Vogelarten  
im betroffenen 20m-Wirkkorridor geplanter Wege  
in Bezug auf Bauzeitenbeschränkungen  
sowie Störzeiten durch Fräsarbeiten bei der  
Zauneidechse**

Betroffene Art	Kürzel	Brutzeit / aktive Zeit
Feldsperling	Fe	Mitte März – Mitte August
Goldammer	G	Anfang März – Mitte August
Grauspecht	Gü	Mitte März – Ende Juni
Pirol	Pi	Ende Mai -- Mitte Juli
Roter Milan	Rm	Anfang März – Ende Juni
Zauneidechse	Zeid	Anfang Mai – Ende September

**Bauzeitenfenster aller Maßnahmen aufgrund des Artenschutzes**

MNN	MNU	Art der Maßnahme	Bauzeitenfenster	Betroffene Arten
100	1	Asphaltweg	Mitte August - Mitte März	Fe
100	2	Asphaltweg	Mitte August - Ende Februar	G
100	4	Asphaltweg	keine Einschränkung	
101	2	Asphaltweg	keine Einschränkung	
117	0	Asphaltweg	Mitte August - Ende Februar	G
176	2	Asphaltweg	Mitte August - Ende Februar	G
178	2	Schotterweg	Anfang Juli - Ende Februar	Rm
179	0	Schotterweg	keine Einschränkung	
185	2	Verbreiterung Durchlass	keine Einschränkung	
200	2	Asphaltweg	keine Einschränkung	
200	3	Asphaltweg	keine Einschränkung	
202	0	Grünweg	keine Einschränkung	
207	2	Grünweg	keine Einschränkung	
208	0	Grünweg	keine Einschränkung	
209	2	Schotterweg	keine Einschränkung	
210	0	Grünweg	Mitte August - Ende Februar	Gsp, G, P
211	0	Grünweg	keine Einschränkung	
214	0	Grünweg	keine Einschränkung	
216	0	Asphaltweg	Anfang Oktober - Anfang Februa	G, Zeid
217	0	Asphaltweg	keine Einschränkung	
218	0	Grünweg	keine Einschränkung	
219	0	Asphaltweg	keine Einschränkung	
220	1	Asphaltweg	keine Einschränkung	
220	2	Asphaltweg	Mitte August - Ende Februar	G
221	0	Grünweg	keine Einschränkung	
225	0	Grünweg	keine Einschränkung	
226	0	Grünweg	keine Einschränkung	
228	0	Schotterweg	keine Einschränkung	
229	0	Grünweg	keine Einschränkung	
230	0	Grünweg	keine Einschränkung	
236	2	Asphaltweg	Mitte August - Ende Februar	G
237	1	Asphaltweg	Mitte August - Ende Februar	G
237	2	Asphaltweg	keine Einschränkung	
237	3	Asphaltweg	keine Einschränkung	
239	0	Grünweg	keine Einschränkung	
241	1	Grünweg	keine Einschränkung	
241	2	Grünweg	keine Einschränkung	
242	2	Grünweg	keine Einschränkung	
242	3	Grünweg	keine Einschränkung	
243	2	Grünweg	keine Einschränkung	
243	3	Grünweg	keine Einschränkung	
244	2	Grünweg	keine Einschränkung	
248	0	Grünweg	Mitte August - Mitte März	Fe
250	0	Grünweg	keine Einschränkung	
256	1	Grünweg	Mitte August - Ende Februar	G
257	2	Schotterweg	Mitte August - Ende Februar	G
257	3	Schotterweg	keine Einschränkung	
258	0	Grünweg	keine Einschränkung	
259	1	Asphaltweg	keine Einschränkung	
259	2	Asphaltweg	keine Einschränkung	
259	3	Asphaltweg	keine Einschränkung	
259	4	Asphaltweg	keine Einschränkung	
259	5	Asphaltweg	keine Einschränkung	
261	0	Asphaltweg	Mitte August - Ende Februar	G
262	0	Verbreiterung Durchlass	keine Einschränkung	
300	1	Asphaltweg	keine Einschränkung	
300	2	Asphaltweg	keine Einschränkung	

300	3	Asphaltweg	keine Einschränkung
307	0	Asphaltweg	keine Einschränkung
217	3	Rekultivierung	keine Einschränkung
220	3	Rekultivierung	keine Einschränkung
249	0	Rekultivierung	keine Einschränkung
232	0	Rekultivierung	keine Einschränkung
231	0	Rekultivierung	keine Einschränkung
238	0	Rekultivierung	keine Einschränkung
224	0	Rekultivierung	keine Einschränkung
223	0	Rekultivierung	keine Einschränkung
234	0	Rekultivierung	keine Einschränkung
251	2	Rekultivierung	keine Einschränkung
255	2	Rekultivierung	keine Einschränkung
263	0	Rekultivierung	keine Einschränkung
201	2	Rekultivierung	keine Einschränkung