

Schlussabrechnung

für die Baumaßnahme

MGB, Raumkonzept, Umbau/Verbesserung

Investitionsauftrag
Haushaltsstelle

I21100300771

Haushaltsvollzug:

Kosten- schätzung	Vergabesumme einschl. Nachaufträge	Abrechnungs- summe	Vergleich + mehr/ - weniger (Spalte 3-2)	erhaltene Zuschüsse
EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
75.000,00	68.940,42	115.695,45	46.755,03	

Mittelbereitstellung:

Haushaltsjahr	Ansatz EUR	Inanspruchnahme EUR
2015	20.000,00	
2016	55.000,00	
2017	40.700,00	115.695,45
insgesamt:	115.700,00	115.695,45

Fertigstellung der Maßnahme:

Nov 2017
(Monat / Jahr)

Erläuterungen:

Beauftragt wurde 2016 in einem ersten Schritt die Erstellung einer Machbarkeitsstudie durch das Büro Strauß. Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie sah enorme bauliche und organisatorische Änderungen in den folgenden Jahren vor. Da 2018 ein Programm der Landesregierung zur Sanierung von Schulgebäuden aufgelegt wurde, wurden im Jahr 2017 bereits erste Schritte notwendig, um die relevanten Unterlagen zur Antragstellung zur Verfügung zu haben. Das Büro Gantert und Braun wurde daruffin beauftragt eine Kostenschätzung (Zuarbeit für den Zuschußantrag) zu erstellen. Alle weiteren Rechnungen und Vergaben wurden ab 2018 auf den neuangelegten I-Auftrag I21100301171 gebucht.

Für die Richtigkeit:

Sest

.....
(Unterschrift)